

Jegyzőkönyv

Tárgy: Csomád 2102-2103 j utak melletti járdaépítés

Készült: Magyar Közút Nzrt. 1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13. 205 sz. tárgyaló 2013.07.19. 08⁰⁰

Jelen vannak: Palotás Árpád – Forgalmász Kft., műszak ellenőr

Millián Anna – Magyar Közút Nzrt.

Fövényi Pál – Magyar Közút Nzrt.

A tárgyi építés műszaki tartalma nincs összhangban a Magyar Közút Nzrt. (MK) által tervezett 2102 j. út 18+300 km szelvényétől tervezett burkolat felújításával.

A 2102 j. út 18+295-18+391, valamint a 2103 j. út 0+000-0+015 km szelvények között a kivitelezés alatt lévő járda közvetlenül a burkolat széle mellé kerül, ezért 25 cm szélesítésre van szükség. Az MK felújításában a meglévő jelenlegi burkolatszint megerősítésre kerül, azaz 5 cm marást követően 7+4 cm aszfaltréteg kerül kivitelezésre.

Mindezek miatt a járda építését az érintett szakaszon a következő módon kell elvégezni:

A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a kiadott PES-293/1/2012 számú kezelői hozzájárulást kiegészítjük, azaz a jóváhagyott tervtől, valamint a korábbi szakfelületek során az MK által nyilatkozottaktól eltérően a burkolatszélesítés rétegrendje a következő:

2.1.10.2. A 2102 j. út 18+295-18+391, valamint a 2103 j. út 0+000-0+015 km szelvények közötti szakasz szélesítésének rétegrendje:

- 7+5 cm AC 22 kötő réteg – két rétegben építve a tömörítés miatt!
- 20 cm FZKA
- 20 cm Homokos kavics

Az előírt átlapolást ezen a szakaszon nem kell elvégezni, a rétegrendet csak a 25 cm szélesítésben kell kivitelezni.

A kiemelt szegély magasságát az MK által átadott ROP-os terveknek megfelelő szintre, azaz a tervezettől eltérően a meglévő burkolatszinthez képest 18 cm magas lelépőmagassággal kell kivitelezni. Amennyiben a szintek nem felelnek meg a szegélyeket a ROP-os kivitelezéssel egyidőben át kell építeni.

A 2103 j. út 0+012,5 km szelvényében lévő gyalogos átkelőhelynél előírt teljes pályaszélességű aszfaltozás megkezdését megelőzően további egyeztetés szükséges, az MK útfelújításának pontos ütemezése, és az abból adódó átfedések kiküszöbölése céljából.

Kmf.

Millián Anna

Fövényi Pál

Palotás Árpád

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2013. július 23-án Csomád Község Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Tárgy: Csomád, József Attila u., Kossuth L. u., Táncsics u. gyalogjárda és gyalogos átkelőhely építésnél előfordult akadályok, teljesítési határidő módosítása

Jelen vannak: Klement János polgármester – Csomád
Palotás Árpád műszaki ellenőr – FORGALMÁSZ Kft.
Varjas Zoltán felelős műszaki vezető – Térkő-Top Kft.

A tárgyi munkavégzésnél az utóbbi kb. 1 hónapon belül előfordult problémák miatt a kivitelező Térkő-Top Kft. naplóbejegyzés útján akadályközléssel élt és ezekre hivatkozva szóban kezdeményezte a szerződésben megállapított teljesítési határidő módosítását. Jelenlévők a felmerült problémákat megtárgyalták és azt követően az alábbi nyilatkozatot tették:

Varjas Zoltán: a 2102. - 2103. j. úti csomópont térségében tervezett útfelújítási munka bizonytalanságai miatt (annak érdekében, hogy a kijelölt gyalogos átkelőhelynél a kétszeres burkolatmarás, aszfaltozás és burkolatjel-festés elkerülhető legyen) a véghatáridő meghosszabbítása legalább **szeptember közepéig** indokolt. A felújításnál tervezett burkolatszinteket a Magyar Közút NZRt. Pest Megyei Igazgatósága csak a mai nap 10 órakor küldte meg e-mailon a műszaki ellenőrnek, ami a járdaépítést is ellehetlenítette a mai napig. A Kossuth Lajos utcában talált vízvezetéki probléma elhárítása váratlanul elhúzódott, kb. egy hétig nem tudtak dolgozni ezen a szakazon.


Palotás Árpád:

1. Az országos közút mellett épülő járdák burkolatszélesítésének műszaki megoldásával kapcsolatos problémát a kivitelező 2013. **június 18-án naplózta be**. Ugyancsak ekkor jelezte, hogy az építési engedéllyel rendelkező útfelújítás tervével való összehangolás nincs dokumentálva és egyeztetést javasolt a Magyar Közút NZRt-vel. A tárgyalás **július 4-én** volt, melyen nem sikerült minden kérdést maradéktalanul rendezni. A tervegyeztetésre **július 19-én** került sor a MK. irodájában, de a részletes tervadatokat a Közút csak a mai napon küldte meg. Az akadályoztatás lényegében 36 napon keresztül fennállt.
2. Az ivóvízvezeték meghibásodása nem a kivitelező munkája miatt történt, a naplóbejegyzés július 15-én történt, a javítást a mai napon fejezték be a Vízmű szakemberei, a tényleges akadályoztatás 9 napig állt fenn.
3. Az előzőekben taglaltak figyelembe vételével javaslom a véghatáridő meghosszabbítását 30-35 nappal, ami – az augusztus 20-i ünnepre tekintettel – **augusztus 26-i határnap előírását** jelenti.


Klement János: A megbeszéltek alapján a véghatáridő módosítását indokoltnak tartja, a műszaki ellenőr javaslatának megfelelően a teljesítési határidőt **2013. augusztus 26-ra állapítja meg**. A szerződésben megfogalmazott akadályközlési lehetőség alapján a módosított határidő miatt szerződésmódosítás nem szükséges.

Varjas Zoltán és Palotás Árpád: A döntést tudomásul veszik, azzal egyetértenek.

k.m.ft.


Varjas Zoltán


Palotás Árpád


Klement János